

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1180763 WM ✓		Original Copy
Start Date / Fecha Inicio	27/08/23	**Priority / Prioridad**	3
Counter Reading / Lectura Medidor		**WO Type / Tipo Orden**	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 077-Tank -. Maintenance Equipment OP / Island OP	**Status / Estado**	WO Issued & Released
		Supervisor	Proc Wet Utilities Supvsr

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	322-TK-9004
Manufacturer / Fabricante	Edyce
Model Desc. / Desc. Modelo	Tank 01 Collector Milling Area Milling Reagents Distribution
P&ID	P&ID
Parent / Padre	322-PP-0002 Pumps Reagents Distribution
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Preservacion de tuberia

Work Order Parts / Lista de Partes				
JDE Number / Número JDE	**Spare Description / Descripción de la Parte**	**Op No./No.O2**	**Qty / Cant.**	**Unit / Unidad**

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	Preservacion de tuberia

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	**Spare Description / Descripción de la Parte**	**Qty / Cant.**	**Unit / Unidad**

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	**Work Center / Centro de Trabajo**	**OPS / Sec. Op**	**Est. Hours / Horas Est.**
2	LINT Industrial Technician	1.00	4.00

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	**Name / Nombre**	**Initial / Iniciales**	**OPS / Sec. Op**	**Act. Hours /H. Actual**
41505	Ricardo Robles	RR	1.0	1.0
41556	José Jimenez	JJ	1.0	1.0

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	26/8/23
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	18:00
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	26/8/23
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	19:00

Failure / Falla	N/A
Analysis / Análisis	Oxidación
Solution / Solución	Preservación

Comments / Comentarios
Se genera oreden para la preservacion de las lineas de alimentacion y descarga del tanque ya que presentan corrosion. *Supervisor cuenta con el transformador de oxido y el preservante en aerosol. - Cepillado y picado - Limpieza con aire a presión. - Aplicación de 855 epóxico.

WO Raised by: / Orden Creada por:	**JUAN M. DE LA ROSA MARTINEZ**
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	**30/07/2023**
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	26/8/23
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	JJ/RR

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor: